

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 мес-в 2023 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		% исполнения	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт ожид. данные	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация														
		ВЛ-110 кВ	км.	20,21		-		100 764,3		100 764,3		36 956,3	63 808,1			
		ВЛ-35 кВ	км.	46,295		-		227 398,9		227 398,9		83 400,7	143 998,2			
		ПС-110 кВ	штг.	5	1	20,0		942 085,1	551 274,3	390 810,8		345 518,6	596 566,5			
		ПС-35 кВ	штг.	3	2	66,7		220 380,5	85 144,4	135 236,1		80 826,6	139 553,9			
		ВЛ-6-10 кВ	км.	88,317	3,05	3,5		257 212,3	7 574,6	249 637,7		94 335,0	162 877,3			
		ВЛ-0,4 кВ	км.	151,065	28,028	18,6		467 697,2	62 104,0	405 593,2		171 532,4	296 164,9			
		КЛ-110 кВ	км.							-			-			
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,215	2,21	68,7		55 438,8	39 920,8	15 518,0		20 332,7	35 106,1			
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,905	0,815	28,1		37 228,0	26 337,9	10 890,1		13 653,7	23 574,3			
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	штг.	112	96	85,7		594 492,0	467 747,8	126 744,2		218 035,6	376 456,4			
		2	Внедрение АСКУЭ	штг.	ОРЭ ПС-12штг; ПУ-75штг; РРЭ-ПУ-2021штг				01.03.2023-01.03.2028г.г.	386 377,4		386 377,4	Данные затраты будут освоены до конца года	721 145,9	1 245 118,1	
3	Строительство подстанций-110 кВ мощностью2х40 мВа с кабельной линией-110 кВ в г. Шымкент	штг.	1				1 000 406,2	263 649,2	736 757,0		366 908,4	633 497,8				
	Тех.переворужение ОС							92 722,8				-				
	ВСЕГО:						6 499 900,9	2 236 050,4	4 356 573,3	-	2 383 900,0	4 116 000,9	-	-		