

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года  
ТОО "Онгүстік Жарык Тразит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы									
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 гг.	Прилагается																								
		ВЛ-110 кВ	км.	8					28,220.3		28,220.3		10,543.7	17,676.6				4,756.0													
		ВЛ-35 кВ	км.	26.25					90,797.6		90,797.6		33,924.0	56,873.6				958.9													
		ПС-110 кВ	шт.	5					933,997.6	19,686.3	914,310.7		348,962.1	585,034.9				8,687.5													
		ПС-35 кВ	шт.	4					275,399.1		275,399.1		102,895.2	172,503.9				4,751.3													
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154.545					324,370.4	2,124.3	322,246.1	Данные затраты будут освоены до конца года	121,192.0	203,178.4				16,324.0													
		ВЛ-0,4 кВ	км.	205.777					523,468.7		523,468.7		195,579.6	327,889.1				19,301.2													
		КЛ-6-10 кВ	км.	3.565					42,931.8		42,931.8		16,040.3	26,891.5				481.9													
		КЛ-0,4 кВ	км.	1.585					7,730.0		7,730.0		2,888.1	4,841.9				652.7													
		РН, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	117					373,157.1	402.7	372,754.4		139,419.8	233,737.3				7,480.6													
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.шт.	156.428					1,491,510.9		1,491,510.9		557,261.7	934,249.2				22,828.0													
Новое строительство	км.шт.	60.9 / 17			626,550.3		1,012,329.9	-	385,779.6					234,093.2	392,457.1																
Внедрение АСКУЭ					350,000.0		919.7	349,080.3	130,767.8	219,232.2					6,566.6																
ВСЕГО:					5,068,133.2		1,035,462.9	4,032,670.3	-	1,893,567.6	3,174,565.6				-	-	92,788.7														

Показатели будут соответствовать утвержденным на конец 2020 года