

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.								
		ВЛ-110 кВ	км.	8	8		28,220.3	24,029.0	- 4,191.3	Данные затраты будут освоены до конца года	10,543.7	17,676.6		
		ВЛ-35 кВ	км.	26.25	26.25		90,797.6	47,986.0	- 42,811.6		33,924.0	56,873.6		
		ПС-110 кВ, 35 кВ	шт.	9	10		1,209,396.1	1,351,829.0	142,432.9		451,857.4	757,538.7		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154.545	155.312		324,370.4	223,178.0	- 101,192.4		121,192.0	203,178.4		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	362.205	391.867		2,014,979.6	1,346,317.2	- 668,662.4		752,841.3	1,262,138.3		
		КЛ-6-10 кВ	км.	3.565	3.655		42,931.8	20,822.0	- 22,109.8		16,040.3	26,891.5		
		КЛ-0,4 кВ	км.	1.585	1.612		7,730.0	5,056.0	- 2,674.0		2,888.1	4,841.9		
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	117	117		373,157.1	174,742.0	- 198,415.1		139,419.8	233,737.3		
		Новое строительство	км.шт.				626,550.3	1,595,717.0	969,166.7		234,093.2	392,457.1		
Внедрение АСКУЭ				350,000.0	278,457.0	- 71,543.0	130,767.8	219,232.2						
		ВСЕГО:				5,068,133.2	5,068,133.2	-	-	1,893,567.6	3,174,565.6	-	-	