

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2023 года

ТОО "Онтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства		
				План	Факт						Амортизация	Прибыль				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				01.03.2023-01.03.2028г.г.										
		ВЛ-110 кВ	км.	20,21			100 764,3		100 764,3			36 956,3	63 808,1			
		ВЛ-35 кВ	км.	46,295			227 398,9		227 398,9			83 400,7	143 998,2			
		ПС-110 кВ	шт.	5	1		942 085,1	3 314,6	938 770,5			345 518,6	596 566,5			
		ПС-35 кВ	шт.	3			220 380,5		220 380,5			80 826,6	139 553,9			
		ВЛ-6-10 кВ	км.	88,317	34,307		257 212,3	24 433,9	232 778,4			94 335,0	162 877,3			
		ВЛ-0,4 кВ	км.	151,065	18,546		467 697,2	18 531,0	449 166,2			171 532,4	296 164,9			
		КЛ-110 кВ	км.						-			-				
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,215	0,295		55 438,8		55 438,8			20 332,7	35 106,1			
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,905			37 228,0		37 228,0			13 653,7	23 574,3			
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	112	30		594 492,0	21 863,0	572 629,0			218 035,6	376 456,4			
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	136,146	27,22		1 966 264,0	37 849,0	1 928 415,0			721 145,9	1 245 118,1			
		ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	24,923			244 156,1		244 156,1			89 546,6	154 609,5			
		2		Внедрение АСКУЭ	шт.		ОРЭ ПС-12шт; ПУ-75шт; РРЭ- ПУ-2021шт		386 377,4		386 377,4			141 707,6	244 669,8	
3		Строительство подстанций-110 кВ мощностью 2х40 мВа с кабельной линией-110 кВ в г. Шымкент	шт.	1		1 000 406,2		1 000 406,2			366 908,4	633 497,8				
		Тех. перевооружение ОС						9 181,7			-					
		ВСЕГО:					6 499 900,9	115 173,2	6 393 909,4	-	2 383 900,0	4 116 000,9	-	-		