

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства		
				План	Факт						Амортизация	Прибыль				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				01.03.2023-01.03.2028г.г.										
		ВЛ-110 кВ	км.	20,21			100 764,3		100 764,3			36 956,3	63 808,1			
		ВЛ-35 кВ	км.	46,295			227 398,9		227 398,9			83 400,7	143 998,2			
		ПС-110 кВ	шт.	5			942 085,1		942 085,1			345 518,6	596 566,5			
		ПС-35 кВ	шт.	3			220 380,5		220 380,5			80 826,6	139 553,9			
		ВЛ-6-10 кВ	км.	88,317			257 212,3		257 212,3			94 335,0	162 877,3			
		ВЛ-0,4 кВ	км.	151,065			467 697,2		467 697,2			171 532,4	296 164,9			
		КЛ-110 кВ	км.						-			-				
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,215			55 438,8		55 438,8			20 332,7	35 106,1			
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,905			37 228,0		37 228,0			13 653,7	23 574,3			
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	112			594 492,0		594 492,0			218 035,6	376 456,4			
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	136,146			1 966 264,0		1 966 264,0			721 145,9	1 245 118,1			
ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	24,923		244 156,1		244 156,1			89 546,6	154 609,5						
2		Внедрение АСКУЭ	шт.	ОРЭ ПС-12шт; ПУ-75шт; РРЭ-ПУ-2021шт			386 377,4		386 377,4		141 707,6	244 669,8				
3		Строительство подстанций-110 кВ мощностью 2х40 мВа с кабельной линией-110 кВ в г. Шымкент	шт.	1			2 300 386,4		2 300 386,4		843 688,4	1 456 698,0				
		ВСЕГО:					7 799 881,1		-		7 799 881,1		-			
											-					
											2 860 680,0	4 939 201,1		-		