

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				01.03.2023-01.03.2028г.г.								
		ВЛ-35 кВ	км.	7,2			19 576		19 576		5 360	14 216		
		ПС-110 кВ	шт.	2			588 882		588 882		161 253	427 628		
		ПС-35 кВ	шт.	8			1 101 852		1 101 852		301 720	800 132		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	92,43			318 031		318 031		87 086	230 944		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	157,44			509 014		509 014		139 383	369 631		
		КЛ-6-10 кВ	км.	4,47			75 782		75 782		20 751	55 031		
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,7			40 015		40 015		10 957	29 058		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	122			712 571		712 571		195 123	517 448		
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	156,33			2 489 173		2 489 173	Инвест программа утверждена с 1 марта 2025 года по 28.02.2026г.	681 610	1 807 563		
		ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	26,55			286 755		286 755		78 522	208 233		
2		Внедрение АСКУЭ	шт.	ОРЭ: ПС-8 шт., 122 ПУ, РРЭ: 3500 ПУ			548 348		548 348		150 154	398 194		
3		Строительство линии электропередач 110 кВ от ПС "Шаульдер" до ПВ-35/10 кВ "Торткуль" и расширение ПС-35 кВ "Торткуль" с переводом на напряжение 110 кВ	км.	25,65			1 368 405		1 368 405		374 710	993 694		
		Строительство линии электропередач-35кВ от ПС М-1 до ПС Дачи	км.	3			258 913		258 913		70 898	188 015		
		ВСЕГО:					8 317 315	-	8 317 315		2 277 530	6 039 785	-	-