

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяча тенге					
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства		
				План	Факт						Амортизация	Прибыль				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.				Данные затраты будут освоены до конца года						
		ВЛ-110 кВ	км.	70,88			79 732,0		79 732,0			31 045,3	48 686,7			
		ВЛ-35 кВ	км.	30,5			157 132,7		157 132,7			61 182,9	95 949,8			
		ПС-110 кВ	шт.	8			1 323 856,2		1 323 856,2			515 471,4	808 384,8			
		ПС-35 кВ	шт.	7			387 160,6		387 160,6			150 749,2	236 411,4			
		ВЛ-6-10 кВ	км.	179,268			438 608,7		438 608,7			170 781,6	267 827,1			
		ВЛ-0,4 кВ	км.	218,622			661 537,0		661 537,0			257 583,4	403 953,6			
		КЛ-110 кВ	км.						31 929,8				-			
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,975			53 863,7		53 863,7			20 973,0	32 890,7			
		КЛ-0,4 кВ	км.	1,967			10 358,6		10 358,6			4 033,3	6 325,3			
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	129			468 107,3		468 107,3			182 267,5	285 839,8			
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	125,057			1 365 188,4		77 812,1		1 287 376,3		531 565,0	833 623,4		
		2	Новое строительство	км.шт.	56,5 / 14			675 414,2			675 414,2		262 986,8	412 427,4		
		3	Внедрение АСКУЭ					350 000,0			350 000,0		136 279,9	213 720,1		
4	Тех.переворужение						3 721,0			-						
	Кап.ремонт зданий						4 518,5			-						
										-						
	ВСЕГО:						5 970 959,4	117 981,4	5 893 147,3	-	2 324 919,3	3 646 040,1	-	-		