

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2024 года

ТОО "Онгүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | | | | | | Сумма инвестиционной программы | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге | | | |
|------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------------|----------|--|--------------------------------|-------------|-------------|--|---|-------------|------------------|--------------------|
| | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства |
| | | | | План | Факт | | | | | | Амортизация | Прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Передача электрической энергии | Реконструкция и модернизация | | | | 01.03.2023-01.03.2028г.г. | | | | | | | | |
| | | ВЛ-110 кВ | км. | 4,627 | 4,627 | | 18 780,0 | 18 780,0 | - | | 7 238,3 | 11 541,7 | | |
| | | ВЛ-35 кВ | км. | 6,213 | 5,712 | | 24 610,7 | 22 729,7 | 1 881,0 | | 9 485,7 | 15 125,0 | | |
| | | ПС-110 кВ | шт. | 1 | 2 | | 214 017,9 | 33 758,8 | 180 259,1 | | 82 488,6 | 131 529,3 | | |
| | | ПС-35 кВ | шт. | 1 | | | 41 186,3 | 55 630,9 | - 14 444,6 | | 15 874,4 | 25 311,9 | | |
| | | ВЛ-6-10 кВ | км. | 88,152 | 0,294 | | 283 869,9 | 1 546,2 | 282 323,7 | | 109 411,5 | 174 458,4 | | |
| | | ВЛ-0,4 кВ | км. | 147,103 | 39,889 | | 470 488,5 | 319 515,0 | 150 973,5 | | 181 339,6 | 289 148,9 | | |
| | | КЛ-6-10 кВ | км. | 3,35 | 0,53 | | 56 175,4 | 7 708,1 | 48 467,3 | | 21 651,6 | 34 523,8 | | |
| | | КЛ-0,4 кВ | км. | 3,127 | 1,07 | | 42 143,6 | 3 248,6 | 38 895,0 | | 16 243,3 | 25 900,3 | | |
| | | РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 117 | 95 | | 659 057,2 | 452 292,0 | 206 765,2 | | 254 019,3 | 405 037,9 | | |
| | | ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | км. | 138,69 | 43,501 | | 2 103 155,5 | 752 204,4 | 1 350 951,1 | Данные затраты будут освоены до конца года | 810 615,6 | 1 292 539,9 | | |
| ВЛ-6-10 кВ с применением СИП | км. | 25,404 | 4,562 | 261 311,6 | 54 503,7 | 206 808,0 | | 100 716,9 | 160 594,7 | | | | | |
| 2 | | Внедрение АСКУЭ | шт. | ОРЭ: ПС-9 шт., 338 ПУ, РРЭ: 3396 ПУ | | | 563 678,0 | | 563 678,0 | | 217 257,4 | 346 420,6 | | |
| 3 | | Строительство подстанций-110 кВ мощностью 2х40 мВа с кабельной линией-110 кВ в г. Шымкент | шт. | 1 | 1 | | 3 306 277,3 | 2 090 820,4 | 1 215 456,9 | | 1 274 332,8 | 2 031 944,5 | | |
| 4 | | Тех.переворужение ОС | | | | | | 5 760,7 | | | - | | | |
| | | ВСЕГО: | | | | | 8 044 751,9 | 3 818 498,5 | 4 232 014,1 | | 3 100 675,0 | 4 944 076,9 | - | - |