

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2022 года

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
				План	Факт						Амортизация	Прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.				Данные затраты будут освоены до конца года					
		ВЛ-110 кВ	км.	70,88	23,21		79 732,0	13 258,3	- 66 473,7		31 045,3	48 686,7			
		ВЛ-35 кВ	км.	30,5	10,783		157 132,7	40 466,6	- 116 666,1		61 182,9	95 949,8			
		ПС-110 кВ	шт.	8			1 323 856,2	108 538,5	- 1 215 317,7		515 471,4	808 384,8			
		ПС-35 кВ	шт.	7			387 160,6		- 387 160,6		150 749,2	236 411,4			
		ВЛ-6-10 кВ	км.	179,268	38,247		438 608,7	89 799,1	- 348 809,6		170 781,6	267 827,1			
		ВЛ-0,4 кВ	км.	218,622	44,77		661 537,0	102 812,4	- 558 724,6		257 583,4	403 953,6			
		КЛ-110 кВ	км.					66 275,8	- 66 275,8		-				
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,975	1,75		53 863,7	15 027,9	- 38 835,8		20 973,0	32 890,7			
		КЛ-0,4 кВ	км.	1,967	1,138		10 358,6	5 987,0	- 4 371,6		4 033,3	6 325,3			
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	129	72		468 107,3	199 787,2	- 268 320,1		182 267,5	285 839,8			
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	125,057	88,219		1 365 188,4	944 064,5	- 421 123,9		531 565,0	833 623,4			
		2	Новое строительство	км.шт.	56,5 / 14		1	675 414,2	12 554,3		- 662 859,9	262 986,8	412 427,4		
		3	Внедрение АСКУЭ					350 000,0	5 824,6		- 344 175,4	136 279,9	213 720,1		
4	Тех.переворужение					14 752,3	14 752,3	-							
	Кап.ремонт зданий					4 518,5	4 518,5	-							
								-							
	ВСЕГО:					5 970 959,4	1 623 667,0	- 4 347 292,4	-	2 324 919,3	3 646 040,1	-	-		