

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Сумма инвестиционной программы		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение
				План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				01.03.2023-01.03.2028г.г.			
		ВЛ-110 кВ	км.	4,627	4,627		18 780,0	18 780,0	-
		ВЛ-35 кВ	км.	6,213	5,712		24 610,7	22 729,7	1 881,0
		ПС-110 кВ	шт.	1	2		214 017,9	33 758,8	180 259,1
		ПС-35 кВ	шт.	1	1		41 186,3	55 630,9	- 14 444,6
		ВЛ-6-10 кВ	км.	88,152	38,54		283 869,9	124 107,7	159 762,2
		ВЛ-0,4 кВ	км.	147,103	97,516		470 488,5	319 515,0	150 973,5
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,35	1,217		56 175,4	20 407,6	35 767,8
		КЛ-0,4 кВ	км.	3,127	1,07		42 143,6	34 420,7	7 722,9
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	117	111		659 057,2	625 259,4	33 797,8
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	138,69	86,17		2 103 155,5	1 506 719,4	596 436,1
		ВЛ-6-10 кВ с применением СИП	км.	25,404	9,576		261 311,6	118 501,0	142 810,6
		2		Внедрение АСКУЭ	шт.		ОРЭ: ПС-9 шт., 338 ПУ, РРЭ: 3396 ПУ		
3		Строительство подстанций-110 кВ мощностью 2х40 мВа с кабельной линией-110 кВ в г. Шымкент	шт.	1	1		3 355 252,0	2 197 587,1	1 157 664,9
4		Тех. перевооружение ОС						5 760,7	
		ВСЕГО:					8 093 726,6	5 083 178,0	3 016 309,3