

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

ТОО "Оңтүстік Жарык Транзит", передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг					Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.								
		ВЛ-110 кВ	км.	8	9		24 029	33 823	9 794,4		12 165,4	21 657,5		
		ВЛ-35 кВ	км.	26,25	27,75		47 986	61 302	13 316,0		22 049,0	39 253,0		
		ПС-110 кВ, 35 кВ	шт.	10	10		1 351 830	1 417 717	65 886,6		509 923,0	907 793,6		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	155,312	166,972		223 179	250 667	27 487,6		90 159,5	160 507,1		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	391,87	462,294		1 346 316	1 502 117	155 801,1		540 280,1	961 837,0		
		КЛ-6-10 кВ	км.	3,655	3,91		20 822	21 733	911,1		7 816,9	13 916,2		
		КЛ-0,4 кВ	км.	1,612	2,612		5 056	7 528	2 472,3		2 707,8	4 820,5		
		РП, ТП, КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	117	169		174 742	262 869	88 126,9		94 548,4	168 320,5		
2		Новое строительство	км.	76,807	76,807		502 836	503 568	731,9		181 122,8	322 445,1		
3		Строительство ПС "Яссы"	шт.	1	1		1 092 881	1 092 881	0,4		393 086,5	699 794,9		
4		Внедрение АСКУЭ					112 646	116 667	4 021,3	Перенос объема на 2021 г.	41 962,6	74 704,2		
5		Здания и сооружения						100 892	100 891,6		36 288,6	64 603,0		
6		Тех. перевооружение оборудования						243 958	243 958,0		87 746,6	156 211,4		
		ВСЕГО:					4 902 322	5 615 721	713 399,2	-	2 019 857,2	3 595 863,9	-	-