

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года

ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяча тенге				
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
				План	Факт						Амортизация	Прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.									
		ВЛ-110 кВ	км.	32,929			53 759,0		53 759,0		Данные затраты будут освоены до конца года	18 871,0	34 888,0		
		ВЛ-35 кВ	км.	30,766			157 611,2		157 611,2			55 326,2	102 285,0		
		ПС-110 кВ	шт.	9			1 324 073,4		1 324 073,4			464 789,0	859 284,4		
		ПС-35 кВ	шт.	5			270 443,7		270 443,7			94 933,7	175 510,0		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154,666			353 997,9		353 997,9			124 263,7	229 734,2		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	209,76			575 426,0		575 426,0			201 991,6	373 434,4		
		КЛ-6-10 кВ	км.	4,923			73 800,9		73 800,9			25 906,3	47 894,6		
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,215			11 462,1		11 462,1			4 023,5	7 438,6		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	120			389 039,6		389 039,6			136 564,4	252 475,2		
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	148,357			1 513 570,5		1 513 570,5			531 308,1	982 262,4		
2		Новое строительство	км.шт.	58,2 / 14			655 374,6	240,0	655 134,6			230 055,9	425 318,7		
3		Внедрение АСКУЭ					515 811,0		515 811,0		181 064,9	334 746,1			
4		Тех.переворужение						70 262,6							
		Кап.ремонт зданий						55 405,0							
		ВСЕГО:					5 894 369,9	125 907,6	5 894 129,9	-	2 069 098,4	3 825 271,5	-	-	