

**Ожидаемый отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 года**

**ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит", передача и распределение электрической энергии**

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяча тенге			
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				План	Факт						Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Передача электрической энергии	Реконструкция и модернизация				2016-2022 г.г.								
		ВЛ-110 кВ	км.	32,929	32,929		53 759,0	53 759,0	-		18 871,0	34 888,0		
		ВЛ-35 кВ	км.	30,766	30,766		157 611,2	157 611,2	-		55 326,2	102 285,0		
		ПС-110 кВ	шт.	9	9		1 324 073,4	1 324 073,4	-		464 789,0	859 284,4		
		ПС-35 кВ	шт.	5	5		270 443,7	270 443,7	-		94 933,7	175 510,0		
		ВЛ-6-10 кВ	км.	154,666	154,666		353 997,9	353 997,9	-		124 263,7	229 734,2		
		ВЛ-0,4 кВ	км.	209,76	209,76		575 426,0	575 426,0	-		201 991,6	373 434,4		
		КЛ-6-10 кВ	км.	4,923	4,923		73 800,9	73 800,9	-		25 906,3	47 894,6		
		КЛ-0,4 кВ	км.	2,215	2,215		11 462,1	11 462,1	-		4 023,5	7 438,6		
		РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	120	120		389 039,6	389 039,6	-		136 564,4	252 475,2		
		ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	148,357	148,357		1 513 570,5	1 513 570,5	-		531 308,1	982 262,4		
		2		Новое строительство	км.шт.		58,2 / 14	58,2 / 15		655 374,6	655 374,6	-		230 055,9
3		Внедрение АСКУЭ					515 811,0	515 811,0	-		181 064,9	334 746,1		
4		Тех.переворужение						211 009,9	211 009,9					
		Кап.ремонт зданий						203 796,2	203 796,2					
		ВСЕГО:					5 894 369,9	6 309 176,0	414 806,1	-	2 069 098,4	3 825 271,5	-	-