Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" (ожид.данные)

услуги по передаче электрической энергии, приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ЮКО № 216-ОД от 23.08.2018г.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Реконструкция и модернизация																	
1.1	ВЛ-110 кВ	км.	88.222	88.222	197,346.8	197,430.2	197,346.8	197,430.2	83.4									
1.2	ВЛ-35 кВ	км.	17.2	17.2	62,888.0	62,884.5	62,888.0	62,884.5	-3.5									
1.3	ПС-110 кВ	шт.	10	10	1,785,764.1	1,785,744.4	1,785,764.1	1,785,744.4	-19.7									
1.4	ПС-35 кВ	шт.	2	2	4,024.0	4,024.0	4,024.0	4,024.0	0.0									
1.5	ВЛ-6-10 кВ	км.	168.533	168.533	297,912.5	297,783.8	297,912.5	297,783.8	-128.7									
1.6	ВЛ-0,4 кВ	км.	243.162	244.77	425,783.5	428,701.0	425,783.5	428,701.0	2,917.5									
1.7	КЛ-6-10 кВ	км.	7.007	7.462	63,712.4	69,179.6	63,712.4	69,179.6	5,467.2									
1.8	КЛ-0,4 кВ	км.	4.37	4.437	16,407.4	16,671.8	16,407.4	16,671.8	264.4									
1.9	РП, ТП,КТП 6-10/0,4 кВ	шт.	161	161	280,837.0	280,900.5	280,837.0	280,900.5	63.5									
1.10	ВЛ-0,4 кВ с применением СИП	км.	271.49	271.59	1,873,021.6	1,875,853.0	1,873,021.6	1,875,853.0	2,831.4									
2	Новое строительство сетей 10-0,4 кВ	км.,шт.	ВЛЗ -10 кВ - 5,511км ВЛИ-0,4 кВ- 58,109км КТПН-10/0,4 кВ - 25шт	ВЛЗ -10 кВ - 5,662км ВЛИ-0,4 кВ- 57,958км КТПН-10/0,4 кВ - 25шт	501,532.0	502,441.6	501,532.0	502,441.6	909.6									
3	Внедрение АСКУЭ				340,000.0	339,285.7	340,000.0	339,285.7	-714.3									
	Технические перевооружение спецтехники и энергооборудования					549,079.6		549,079.6										
	ВСЕГО:				**5,849,229.3**	**6,409,979.7**	**5,849,229.3**	**6,409,979.7**	**560,750.4**									